

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PLANALTO

PROPR: RESIDENCIAL QUERENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL PLANALTO

LOCAL: QUERÊNCIA/ MT

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRAS A PARTIR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO

ÁREA TOTAL:

669.636,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$	MESES																							
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	TERRAPLANAGEM	1.025.155,28					15%	15%	10%	10%	15%							10%	10%	15%						
02	DRENAGEM URBANA	3.611.138,94					15%	15%	15%	15%	10%	10%						5%	15%							
03	ÁGUA POTÁVEL	250.775,49					10%	15%	5%	5%	20%	15%						10%	5%	10%	5%					
04	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.148.798,35						15%	15%	15%	15%	10%						10%	10%	10%						
05	PAVIMENTAÇÃO	4.479.706,93																10%	15%	15%	20%	25%	10%	5%		
06	PAISAGISMO E JARDINAGEM PRAÇA E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE AO AR LIVRE	54.081,34																				40%	30%	30%		
07	PLACAS DE LOGRADOURO VIAS PÚBLICAS E IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES CAUCIONADOS	44.589,00																					50%	50%		
08	MEIO FIO E SARJETA	1.232.849,04																		20%	20%	20%	20%	20%		
09	SEGURANÇA PÚBLICA	496.359,00																					30%	35%	35%	
<b>VALOR TOTAL DA OBRA - R\$</b>		<b>13.343.453,37</b>	-	-	-	-	720.821,68	1.055.380,21	979.044,90	979.044,90	887.362,04	613.610,05	-	-	-	-	-	971.000,55	1.543.561,02	1.312.256,52	1.185.049,97	1.388.129,08	889.672,60	682.799,71	196.020,15	

A executar